



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

N. 103 DEL 23-10-2014

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: 1° LOTTO D'INTERVENTO PRESSO L'ORATORIO DI SANTA MARIA DI CAMPAGNA NEL CIMITERO COMUNALE RIFERITO ALLE INDAGINI CONOSCITIVE PROPEDEUTICHE ALLE OPERE DI RESTAURO, NONCHÉ ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO A LIVELLO DEL FONDALE ED ALLA REALIZZAZIONE DEGLI APPRONTAMENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DI DEGRADO DELLE MURATURE DOVUTO ALL'UMIDITÀ DI RISALITA (CIG n. 55387988B2 CUP I68C13000080004) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 30.11.2012 veniva approvato il fascicolo contenente la proposta tecnico economica presentata dal Dott. Arch. Pierluigi Gamalero presentata in data 20.09.2012 prot. 3097 per i lavori di restauro dell'oratorio di Santa Maria di Campagna presso il Cimitero comunale, in quanto lo stesso si trova in una situazione di deterioramento e contestualmente veniva disposto di formulare indirizzo al responsabile del servizio tecnico per l'affidamento del servizio di progettazione del primo lotto di intervento allo studio Arch. Pierluigi Gamalero, come da proposta in data 25/10/2012 prot. 3564 previa verifica di rispondenza ai disposti di cui all'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dal regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n. 35 del 20.12.2007;
- che con Determinazione n. 94 del 29/12/2012 veniva conferito l'incarico per il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, e coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione per il Primo Lotto dei lavori di restauro dell'oratorio di Santa Maria di Campagna presso il Cimitero comunale all'Arch. Pier Luigi Gamalero per un costo complessivo di € 10.900,00 + CP 4% + IVA 21% (Tot. € 13.716,56), secondo gli elementi previsti a norma dell'art. 173 del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i., in attuazione del disposto di cui all'art. 23ter del regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia ai sensi del disposto di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- Che a seguito dell'invio del progetto preliminare è stato acquisito il parere di massima favorevole da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici per la Provincia di Novara, pervenuto in data 04/07/201, prot. 2530;

- Che sulla base del progetto definitivo presentato in data 12/07/2013, prot. 2641 è stato acquisito il parere obbligatorio n. 7095 del 07/08/2013 da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., con condizioni vincolanti, pervenuto in data 07/08/2013 prot. 2890, nonché l'Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. n. 9964 del 02/08/2013 da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici per la Provincia di Novara, pervenuta in data 08/08/2013 prot.2905, con prescrizioni vincolanti;
- Che, con deliberazione G.C. n. 43 del 02.11.2013, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- Che, con determinazione area tecnica n. 23 del 06.03.2014, veniva affidato incarico allo Studio Idrogeo del Dr. Geol Marco Carmine di Novara, l'incarico relativo alla redazione dell'indagine geologica a corredo del progetto relativo al 1° lotto d'intervento;
- Che, con determinazione area tecnica n. 32 del 26.03.2014, veniva affidato incarico all'impresa Arlunno Carlo srl di Ghemme in A.T.I. con Pandora Archeologia srl per l'esecuzione dei lavori in oggetto, la quale ha proposto il ribasso del 14,35 % sul prezzo posto a base d'asta di € 97.000,00, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 83.080,50 oltre ad € 3.000,00 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per il complessivo importo di contratto pari ad € 86.080,50;
- Che con verbale in data 17.03.2014 venivano consegnati i lavori all'impresa, da compiersi nel termine di 150 giorni naturali e consecutivi, entro il 13.08.2014;
- Che con delibera G.C. n. 39 del 26.06.2014 veniva approvata perizia di variante non variante ai sensi art. 132, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e smi;
- Che i lavori venivano ultimati in data 12.08.2014 e quindi in tempo utile, come si evince dal relativo certificato di ultimazione a firma D.L. e impresa;

VISTI gli atti della contabilità finale dei lavori di che trattasi, trasmessi dalla direzione lavori con lettera pervenuta al protocollo comunale n. 2741 del 03.09.2014, e composti da:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Conto finale dei lavori del 02.09.2014, costituito dai fascicoli: conto finale, libretto delle misure, registro di contabilità;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Dichiarazione sui crediti dell'impresa;
- Dichiarazione inerente alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

PRESO ATTO che, sulla base della documentazione presentata e delle attestazioni della direzione lavori, l'ammontare del conto finale è pari ad € 89.379,53 per lavori, oltre ad € 3.000,00, per un totale di € 92.379,53, e che non sono stati emessi precedentemente altri certificati di pagamento;

RITENUTO, stante la rispondenza della succitata documentazione contabile al capitolato speciale d'appalto ed al contratto di esecuzione, di dover provvedere all'emissione del provvedimento di approvazione e contestualmente all'emissione del certificato di pagamento, al fine di assolvere alle obbligazioni assunte dalla stazione appaltante;

VISTO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la fattura n° 54/2014 emessa dall'Impresa Arlunno Carlo Srl di Ghemme in data 01.10.2014 per l'importo di € 92.379,53 + IVA;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n 55387988B2 dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;
- che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa Arlunno Carlo Srl di Ghemme come si evince dal DURC rilasciato in data 04.10.2014 dalla Cassa Edile, sede di Novara, prot. 32014978;

RICHIAMATO l'art. 31 del D.L. n° 69 del 21.06.2013 convertito in L. n. 98 del 09.08.2013 che ha fissato la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in 120 giorni dalla data di rilascio;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, come approva, la contabilità finale dei lavori costituenti il "1° LOTTO D'INTERVENTO PRESSO L'ORATORIO DI SANTA MARIA DI CAMPAGNA NEL CIMITERO COMUNALE RIFERITO ALLE INDAGINI CONOSCITIVE PROPEDEUTICHE ALLE OPERE DI RESTAURO, NONCHÉ ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO A LIVELLO DEL FONDALE ED ALLA REALIZZAZIONE DEGLI APPRONTAMENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DI DEGRADO DELLE MURATURE DOVUTO ALL'UMIDITÀ DI RISALITA (CIG n. 55387988B2 CUP I68C13000080004" come trasmessa dal direttore lavori in data 03.09.2014 prot. 2741, costituita dai seguenti documenti:
 - Certificato di ultimazione lavori;
 - Conto finale dei lavori del 02.09.2014, costituito dai fascicoli: conto finale, libretto delle misure, registro di contabilità;
 - Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Dichiarazione sui crediti dell'impresa;
 - Dichiarazione inerente alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

2. Di dare atto che, sulla base di detta documentazione, risulta un credito netto di € 92.379,53 a favore dell'impresa appaltatrice.
3. Di approvare, come approva, l'unito certificato di pagamento n. 1 di € 92.379,53 oltre ad Iva 10%= € 101.617,48 Iva compresa;
4. Di liquidare all'Impresa Arlunno Carlo Srl la fattura n° 54/2014 del 01.10.2014 relativa all'oggetto e per l'importo di € 92.379,53 + IVA;
5. Di pagare la complessiva somma di € 101.617,48 utilizzando l'impegno n° 193.01.02 RP 2013 sull'intervento n. 2.10.05.01/3786 per l'importo di € 94.688,55 e l'impegno n. 193.01 RP 2003 per € 6.928,93 finanziati con Av. Amministrazione (fondi provenienti dai proventi di cui alla L.R. 24/200);
6. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su BPN - Agenzia di Ghemme - IBAN IT 95 D 053745420 000000001120;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco



COMUNE DI BARENGO

Provincia di Novara

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Via Vittorio Emanuele, 39 – 28015 – Barengo (NO) - Tel. 0321 99 71 34 fax 0321 99 73 75

LAVORI RELATIVI AL 1° LOTTO D'INTERVENTO PRESSO L'ORATORIO DI SANTA MARIA DI CAMPAGNA NEL CIMITERO COMUNALE RIFERITO ALLE INDAGINI CONOSCITIVE PROPEDEUTICHE ALLE OPERE DI RESTAURO, NONCHÉ ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO A LIVELLO DEL FONDALE ED ALLA REALIZZAZIONE DEGLI APPRONTAMENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DI DEGRADO DELLE MURATURE DOVUTO ALL'UMIDITÀ DI RISALITA
CIG N. 55387988B2 CUP I68C13000080004

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

COMPILATO SULLA BASE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 02/09/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione G.C. n. 43 del 02.11.2013 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dal tecnico incaricato Dott. Arch. Pierluigi Gamalero, per un importo complessivo di lavori a base d'asta pari ad € 97.000,00 oltre ad € 3.000,00 per opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d'asta;

VISTI

- il contratto in data 21/07/2014 con atto rep. 490 a ministero del Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Favino, con il quale sono stati affidati i lavori succitati all'Impresa Arlunno Carlo Srl – Via Galvani n. 21, Ghemme (NO), la quale ha proposto il ribasso del 14,35 % sul prezzo posto a base d'asta di € 97.000,00, per un importo definitivo di aggiudicazione di € 83.080,50 oltre ad € 3.000,00 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per il complessivo importo di contratto pari ad € 86.080,50, come risulta dal verbale di gara in data 23 gennaio 2014;
- la deliberazione G. C. n. 39 del 28/06/2014 con la quale è stata approvata la variante non variante ai lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO della contabilità dei lavori presentata in data 03.09.2014 prot. 2741 dal direttore lavori Dott. Arch. Pierluigi Gamalero, costituita da conto finale dei lavori a tutto il 02.09.2014; libretto delle misure, registro di contabilità, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, da cui il seguente credito spettante all'impresa:

- per lavori e somministrazioni	€ 104.354,38
a dedurre ribasso contrattuale del 14,35%	- € 14.974,85

Totale € 89.379,53

Oneri per la sicurezza del cantiere	€ 3.000,00
-------------------------------------	------------

IMPORTO TOTALE SPETTANTE ALL'IMPRESA € 92.379,53

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto occorre procedere all'emissione del certificato di pagamento del credito spettante all'appaltatore stante la realizzazione delle opere eseguite per la percentuale del 100,00% come certificato dalla direzione lavori;

VERIFICATI gli atti di progetto ed il documento contrattuale;

CERTIFICA

che si può procedere al pagamento a favore dell'Impresa Arlunno Carlo Srl – Via Galvani n. 21, Ghemme (NO), la somma complessiva di

€ 92.379,53 oltre Iva in termini di Legge

Barengo, 25/09/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Marco CHIERA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 31.10.2014 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 31.10.2014

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° 746-747 relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 31.10.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 31.10.2014

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 31.10.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 427 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 13.11.2014

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 31.10.2014

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 13.11.2014

Il Funzionario delegato
Carnevali Rag. Rosangela



Carnevali

(1) Per la copia scrivere firmato.